



PERÚ

Ministerio
de Cultura

Viceministerio
de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

Proyecto Especial
Naylamp - Lambayeque

Nota de Prensa N° 66
01 de diciembre 2014

Unidad Ejecutora Naylamp inició los trabajos hace un mes

Labores de prevención presentan 50 por ciento de avance en 28 sitios y monumentos de Lambayeque

El director del Proyecto Especial Naylamp -Unidad Ejecutora 005 de Lambayeque, Carlos Aguilar Calderón, informó que al cumplirse un mes del inicio de las labores de prevención -ante la presencia de posibles eventos naturales - en 28 sitios y monumentos históricos de Lambayeque, éstos registran un avance del más del 50 por ciento de los trabajos y para lo cual se requirió de 1,220 trabajadores.

En este sentido, se ha iniciado el pago de las retribuciones a los más de mil trabajadores contratados, para realizar labores como auxiliares de mano de obra no calificada, arqueólogos, conservadores, entre otros profesionales y técnicos que participan del Plan de Contingencia en Prevención a posibles afectaciones por el Fenómeno de El Niño - Programa ENSO 2014-2015 .

"Concluido el mes, se inicia el procedimiento de pago al que estamos afectos los organismos del Estado, en nuestro caso, con más de 1,000 trabajadores del ENSO el pago sigue su trámite administrativo conforme a ley, lo que podría significar algunos días, explicó el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, aclarando las incomodidades que han presentado algunas personas en Huaca Las Ventanas, y precisando que desde el pasado viernes se inició el pago a los trabajadores en los diferentes frentes, el mismo que debe concluir en esta semana.

Asimismo, indicó que parte de los más de 1,000 trabajadores, han ido concluyendo en los tiempos programados las acciones de prevención consistente en cubrimiento de unidades de excavación, acarreo de materiales, limpieza de caminos de acceso, desmontaje de sistema de drenaje, desmontaje de cubiertas temporales , defensa ribereña, entre otras actividades.

En la fecha, estamos concluyendo los trabajos por ello tenemos un avance físico de las acciones del ENSO del más 50 por ciento, por lo que al estar cumpliendo las metas, sólo nos queda pendiente, para las próximas semanas, los trabajos de montaje de cubiertas y cortavientos de nuestros complejos arqueológicos, lo que significa la utilización de menor mano de obra no calificada.

El Proyecto Especial Naylamp Lambayeque - Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de Cultura, ejecuta desde el pasado 27 de octubre en 28 sitios y monumentos de la región Lambayeque acciones para protegerlos de las posible afectaciones que pudieran sufrir ante la presencia de eventos naturales, como las lluvias en el marco de la política preventiva que viene implementando el Ministerio de Cultor a través del Programa ENSO 2014-2015.



PERÚ


Ministerio
de Cultura

Viceministerio
de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

Proyecto Especial
Naylamp - Lambayeque

Gracias por su difusión

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

 [ProyectoEspecialNaylampLambayeque](#)